

AUFHEIZPROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN VON ESTRICHEN MIT SCHMAKE'S UNIVERSAL



Auftraggeber

Bauvorhaben / Bauabschnitt

Bauteil / Stockwerk / Wohnung

Estricharbeiten beendet am

Dosierung: 0,7 Liter SCHMAKE'S UNIVERSAL L/Estrichmischung mit 50 kg Zement (1,4 % Dosierung)

Vorlauftemperatur Fußbodenheizung während der Aufheizphase: Ab dem 5. Tag* +25°C, täglich um 10°C erhöhen bis zur max. Vorlauftemperatur (+ 55°C), dann bis zum Erreichen der normgerechten Restfeuchte (CM ≤ 1,8 %) 3 – 7 Tage die Temperatur halten. Dann um 10°C pro Tag absenken.

*1. Tag ist der Einbautag

Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur	Prüfer
+ 25°C				
+ 35°C				
+ 45°C				
+ 55°C				
+ 45°C				
+ 35°C				
+ 25°C				

Erfolgte die Belüftung nach Herstellervorgaben (Stoßlüften 3 – 4 täglich 20 – 30 min)?

Datum / Name / Unterschrift

Waren die Flächen frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen?

Datum / Name / Unterschrift

- Vor Beendigung der Aufheizphase ist zwingend eine CM-Messung (50 Gramm Einwaage, 10 min ablesen) durchzuführen bei Erreichen der Belegereife kann die Heizung heruntergefahren werden.
- Die Belegereife ist durch den Bodenbelagsverleger zu prüfen und freizugeben (siehe Technisches Merkblatt SCHMAKE'S UNIVERSAL).

SCHMAKE'S GmbH

Industriestraße 19 | 49685 Emstek

Fon: 04473 / 93 29 175 | Mail: info@schmakes.de

www.schmakes.de

Stempel / Bezeichnung der Heizungsfachfirma